

ส่วนที่ ๒ แสดงความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

การพัฒนาการด้านคมนาคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุกบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๖	๘๙,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๘๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองจาน หมู่ที่ ๗ ไปบ้าน หญ้าคา หมู่ที่ ๖ ตำบล กระสัง อำเภอสตึก จังหวัด บุรีรัมย์	๔๐๑,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๔๐๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอลฟัสติก บ้านหนองปูน หมู่ที่ ๕	๔๒๓,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๔๒๓,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน กระสังใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบล กระสัง อำเภอสตึก จังหวัด บุรีรัมย์	๑๓๐,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๑๓๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	

ส่วนที่ ๒ แสดงความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

การพัฒนาการด้านคมนาคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอลฟัลท์ติก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐๓,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๒๐,๓๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๔	๑๒๒,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๑๒๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสังใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณที่ นายสุวรรณ เอียงโฮม ถึงที่ นายเชียง อึ้งซื่อ	๒๑,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๒๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคา หมู่ที่ ๗ ตำบล กระสัง อำเภอสตึก จังหวัด บุรีรัมย์	๔๙๒,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๔๙๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	

ส่วนที่ ๒ แสดงความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

การพัฒนาการด้านคมนาคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ ไปบ้านหนองจานหมู่ที่ ๗ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๔,๗๙๙,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๔,๗๙๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๑๐	โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระ น้ำบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๘ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๒๔๙,๒๐๐	เสร็จสิ้น	๒๔๙,๒๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๑๑	โครงการปรับปรุงสถานี สูบน้ำบ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๘๓,๕๐๐	เสร็จสิ้น	๓๘๓,๕๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๑๒	โครงการปรับปรุงสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองปูน หมู่ที่ ๕ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๒๘๗,๕๐๐	เสร็จสิ้น	๒๘๗,๕๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	

ส่วนที่ ๒ แสดงความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

การพัฒนาการด้านคมนาคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน ลงหินคลุก บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม ถึงที่นางเขียน มณีศรี	๕๔,๒๐๐	เสร็จสิ้น	๕๔,๒๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๗,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๓๐๗,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน ลงหินคลุกบ้านกระสัง หมู่ที่ ๑ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๓,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๓๓,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๑๖	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	๑๖๕,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๑๖๕,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	

ส่วนที่ ๒ แสดงความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

การพัฒนาการด้านคมนาคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	๑๓๘,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๑๓๘,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๒ ช่วง/สายทาง	๑๓๒,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๑๓๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหน้าคา หมู่ที่ ๖ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๔๐๙,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๔๐๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๒๐	โครงการต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง	๔๔๘,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๔๔๘,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ		ตั้งไว้ ๘,๒๑๕,๔๐๐	เสร็จสิ้น	เบิกจ่าย ๘,๒๑๕,๔๐๐			

ส่วนที่ ๒ แสดงความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	โครงการขุดดินปรับระดับ วางท่อระบายน้ำ บ้าน กระสัง หมู่ที่ ๑ ตำบล กระสัง อำเภอสตึก จังหวัด บุรีรัมย์	๗๙,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๗๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๒	โครงการขุดลอกดิน ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๑๒,๘๐๐	เสร็จสิ้น	๑๒,๘๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๓	โครงการขุดวางท่อระบาย น้ำถนนสายบ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ ไปบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๖ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๑๒,๘๐๐	เสร็จสิ้น	๑๒,๘๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๔	โครงการขุดลอกคลอง ระบายน้ำ บ้านกระสัง หมู่ที่ ๑	๕๙,๖๐๐	เสร็จสิ้น	๕๙,๖๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	

ส่วนที่ ๒ แสดงความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๕	โครงการเปลี่ยนท่อถัง ประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง จาน หมู่ที่ ๗ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๘,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๓๘,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ		๔๗๓,๑๐๐		๔๗๓,๑๐๐			

ส่วนที่ ๒ แสดงความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านสังคมเศรษฐกิจ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอาชีพเลี้ยง ผึ้งโพรง	๒๐,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๒๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			

ส่วนที่ ๒ แสดงความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการศึกษาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	อาหารเสริม(นม)	๑,๐๒๖,๗๒๐	เสร็จสิ้น	๑,๐๒๖,๗๒๐	กองการศึกษา	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๒	อุดหนุนอาหารกลางวัน	๓๖๐,๑๕๐	เสร็จสิ้น	๓๖๐,๑๕๐	กองการศึกษา	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๓	อุดหนุนอาหารกลางวัน	๗๒๒,๔๐๐	เสร็จสิ้น	๗๒๒,๔๐๐	กองการศึกษา	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๔	อุดหนุนอาหารกลางวันวัดศรีสำรวมจิต	๑๒๓,๔๘๐	เสร็จสิ้น	๑๒๓,๔๘๐	กองการศึกษา	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๕	อาหารกลางวัน(สพฐ)	๙๒๐,๓๓๐	เสร็จสิ้น	๙๒๐,๓๓๐	กองการศึกษา	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๖	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓,๓๐๐	เสร็จสิ้น	๓,๓๐๐	กองการศึกษา	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๗	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔,๗๓๐	เสร็จสิ้น	๔,๗๓๐	กองการศึกษา	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๘	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๐,๘๐๐	เสร็จสิ้น	๔๐,๘๐๐	กองการศึกษา	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๙	ค่าหนังสือเรียน	๒,๒๐๐	เสร็จสิ้น	๒,๒๐๐	กองการศึกษา	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๑๐	ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒,๒๐๐	เสร็จสิ้น	๒,๒๐๐	กองการศึกษา	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ		๓,๒๐๖,๓๑๐		๓,๒๐๖,๓๑๐			

ส่วนที่ ๒ แสดงความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการศึกษาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ		๗๐,๐๐๐		๗๐,๐๐๐			

ส่วนที่ ๒ แสดงความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	โครงการตำบลกระสังสะอาด ๓รส	๓๐,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๒๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๒๙,๐๐๐			

ส่วนที่ ๒ แสดงความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แผนงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	โครงการคลองสวย น้ำใส ถนนสะอาด ต้นไม้ร่มรื่น	๒๕,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๘๗๕	สำนักปลัด	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๒๕,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๘๗๕			

ส่วนที่ ๒ แสดงความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แผนงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (ปีใหม่ และสงกรานต์)	๔๐,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๔๐,๐๐๐	สำนักสิ่งแวดล้อม	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๔๐,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๔๐,๐๐๐			

ส่วนที่ ๒ แสดงความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๔๓,๒๐๐	สำนักปลัด	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด		
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๙๓,๒๐๐			

ส่วนที่ ๒ แสดงความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและอื่นๆ แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมต่างๆ	๕๕,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๔๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๒	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด		
๓	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒๖๕,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๒๖๕,๐๐๐	สำนักปลัด		
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ		๓๕๐,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๓๔๐,๐๐๐			

ส่วนที่ ๒ แสดงความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและอื่นๆ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง	๑๕,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๒	วัสดุจรรยา กรวย แผงกัน	๑๕,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด		
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ		๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐			

ส่วนที่ ๒ แสดงความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและอื่นๆ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	๓๐,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๒	วัสดุเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน	๒๐,๐๐๐	เสร็จสิ้น	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ		๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐			